



Completa el usuario
 Se completa automáticamente

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN	
CÓDIGO DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	
TECNOLOGÍA	
CAPACIDAD (MW)	
FPO	
RADICADO CONCEPTO UPME	

2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROMOTORA	
NOMBRE DE LA EMPRESA	#N/A
TELÉFONO	
DIRECCIÓN	
CORREO ELECTRÓNICO	
REPRESENTANTE LEGAL	

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	
COORDENADAS (Latitud, Longitud)	
PUNTO DE CONEXIÓN	#N/A
QUIERE EXPANSIÓN DE RED?	
OBRAS DE EXPANSIÓN	

4. INFORMACIÓN ADICIONAL	
GARANTÍA RESERVA CAPACIDAD	
GARANTÍA CREG 022 DE 2001	
FIRMA CONTRATO DE CONEXIÓN	
FPO CONTRATO DE CONEXIÓN	
OBLIGACIONES DE ENERGÍA FIRME	
SUBASTA CONTRATOS LARGO PLAZO	

5. CURVA S

En el campo "Fecha de cumplimiento del hito" escriba la fecha en el formato DD/MM/AA.
 En el campo "Avance programado individual del hito" escriba el porcentaje (%) correspondiente al avance programado del hito que se menciona de acuerdo con la curva de referencia.
 En el campo "Avance real individual del hito" escriba el porcentaje (%) correspondiente al avance real ejecutado del proyecto.
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Resolución CREG 075 de 2021, se verificarán los cinco (5) hitos establecidos en la tabla siguiente, por lo que no se requieren crear hitos adicionales.

Fecha de cumplimiento del hito	Hitos	Avance programado individual del hito	Avance acumulado programado	Avance real individual del hito	Avance real acumulado del hito
1/1/2024	Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas	5%	5%	3%	3%
4/1/2024	Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA).	5%	10%	4%	7%
8/1/2024	Orden de compra de los equipos del proyecto.	5%	15%	3%	10%
10/1/2024	Permisos y licencias para activos de conexión.	5%	20%		10%
11/1/2024	Identificación de avance del 50% del proyecto.	30%	50%		10%
8/1/2025	Entrada en operación	50%	100%		10%

